

Информация о проектах
городского округа город Нововоронеж

Муниципальная составляющая регионального проекта / муниципальный проект	Мероприятие (результат)									Показатель (при наличии)			Риски реализации (актуальные на 01.01.2025)	Комментарии
	Наименование	Значение		Описание результата (перечень объектов с планируемыми сроками ввода их в эксплуатацию / перечень мероприятий и сроков их завершения)	Финансовое обеспечение мероприятия (результата) за счет средств всех уровней бюджета (ФБ, ОБ, МБ), тыс. руб.					Наименование	Значение			
		План на 2024 год (без накопительного итога предыдущих лет)	Факт на 01.01.2025		План на 2024 год , всего	из них			Факт на 01.01.2025		План на 2024 год (без накопительного итога предыдущих лет для абсолютных показателей)	Факт на 01.01.2025		
						ФБ, ОБ (объем субсидий по соглашению)	МБ (объем средств местного бюджета по соглашению)	Доп. МБ (дополнительные средства местного бюджета вне соглашения)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальные составляющие региональных проектов														
(F2) Формирование комфортной городской среды	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	1	0	Благоустройство городского парка "Новопарк" города Нововоронежа (подпорная стена) к 01.11.2024г.	20,000.20	20,000.00	0.20	0.00	11,625.40	(F2) Количество благоустроенных общественных территорий	1	0		Между администрацией городского округа город Нововоронеж и Министерством ЖКХиЭ Воронежской области заключено соглашение № 20727000-1-2024-013 от 24.01.2024. Работы фактически выполнены, но подрядчик акты выполненных работ не предоставил. Принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Денежные средства не освоены в полном объеме.
				Благоустройство городского парка "Новопарк" города Нововоронежа к 01.11.2024г.	29,950.30	29,950.00	0.30	0.00	28,482.56	(F2) Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программы формирования современной городской среды Воронежской области	1	1		Между администрацией городского округа город Нововоронеж и Министерством ЖКХиЭ № Воронежской области заключено соглашение № 22-А от 19.04.2024. Работы выполнены в полном объеме. Остаток субсидии планируется к возврату в областной бюджет.
				Мероприятия по повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (закупка евробуклетов, жетонов, бейджей, ручек, стикеров)	33.60	33.60	0.00	0.00	33.60					Соглашение МЖКС и энергетики ВО № 11-И от 12.02.2024
	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды	2	2	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ул. Набережная дд. 2А,2Б к 01.10.2024г.	30,000.60	30,000.00	0.30	0.30	28,819.01	(F2) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программы формирования современной городской среды Воронежской области	2	2		Работы выполнены. Экономия бюджета образовалась за счет того, что фактические объемы работ оказались ниже предусмотренных проектно-сметной документацией. Остаток субсидии планируется к возврату в областной бюджет.

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	1	1	Благоустройство Северного микрорайона г.Нововоронежа, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, к 01.11.2024г.	111,480.66	111,480.66	0.00	0.00	105,240.42					Работы выполнены. Экономия бюджета образовалась за счет того, что фактические объемы работ оказались ниже предусмотренных проектно-сметной документацией. Остаток субсидии планируется к возврату в областной бюджет.
(Е2) Успех каждого ребенка	(Е2) Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети	0.036	0.541	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, к 31.12.2024г.										
(Е2) Успех каждого ребенка	Е2) Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Прокстория", в которых приняли участие дети	0.001218	0.001307	Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций городского округа город Нововоронеж в программах открытых онлайн-уроков к 31.12.2024г.										
(ЕБ) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	(ЕБ) В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	4	4	В общеобразовательных организациях городского округа город Нововоронеж проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями к 31.12.2024г.	1,062.88	1,062.88	0.00	0.00	1,062.88					
(ЕГ) Молодежь России	(ЕГ) Реализация программы комплексного развития молодежной политики и регионов Российской Федерации "Реткон для молодых"	0.20	0.20	Ремонт помещения МБУ ДО Нововоронежский ДДТ для молодежного центра по ул. Мира д.22А к 31.12.2024г.	18,550.00	18,457.70	92.30	0.00	18,550.00					Работы выполнены.

Капитальный ремонт объектов системы образования	Капитально отремонтированы здания муниципальных организаций системы образования	3	1	Капитальный ремонт МКДОУ Нововоронежский детский сад №14 по ул. Набережная, д.27Б; Капитальный ремонт МКОУ Нововоронежская СОШ №3 по ул. Октябрьская, д.9; Капитальный ремонт МБОУ Нововоронежская СОШ №1 по ул.Ленина, д.10 к 10.12.2024г.	551,231.41	550,152.60	1,078.81	0.00	325,886.40	Доля организаций системы образования, находящихся в муниципальной собственности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт, от запланированного количества на текущий период	100	33.3	Работы по капитальному ремонту МБОУ Нововоронежская СОШ №1 выполнены. По капитальному ремонту МКДОУ Нововоронежский детский сад №14 работы в установленный срок не были завершены, будут завершены в 1 кв. 2025г. По капитальному ремонту МКОУ Нововоронежская СОШ №3 срок окончания работ продлен до мая 2025 г.
Капитальный ремонт объектов областной и муниципальной собственности	В объектах муниципального уровня собственности произведен капитальный ремонт	1	0	Капитальный ремонт объектов городского стадиона "Старт" по ул. Строителей, д. 1 к 31.12.2024г.	33,409.80	33,376.30	33.50	0.00	30,653.93				Работы в установленные сроки не были завершены, будут завершены в 1 кв. 2025г.
Поддержка военных комиссариатов	Проведен капитальный ремонт зданий военных комиссариатов муниципального уровня собственности	1	1	Капитальный ремонт военного комиссариата г.Нововоронеж по ул. Мира, д.206 (включая ПИР)	26,079.10	26,048.50	26.08	4.52	24,799.16				Работы выполнены. Экономия бюджета образовалась за счет того, что фактические объемы работ оказались ниже предусмотренных проектно-сметной документацией. Остаток субсидии планируется к возврату в областной бюджет.
Развитие культурной инфраструктуры и модернизация учреждений культуры Воронежской области	Проведены мероприятия по комплексованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации			Закуплены книги для библиотечного фонда МАУК "Культурно-досуговый центр" пл. Ленина,1	121.53	117.42	4.11	0.00	121.53				В паспорте РП не в рамках ИП отсутствуют мероприятия (результат) и показатель .
Развитие культурной инфраструктуры и модернизация учреждений культуры Воронежской области	Капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры Воронежской области, проведено благоустройство прилегающей к ним территории и их материально-техническое оснащение	1	1	Выполнение работ по ремонту МАУК "Культурно-досуговый центр" пл. Ленина,1 к 13.12.2024г.	30,000.00	29,970.00	30.00	0.00	30,000.00				Между администрацией городского округа город Нововоронеж и МАУК "Культурно-досуговый центр"заключено соглашение №3 от 23.05.2024. Работы выполнены.
Муниципальные проекты													

Муниципальная составляющая регионального проекта – проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования Воронежской области
Муниципальный проект – проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального образования Воронежской области